

# Monitoreo a proyectos financiados con regalías en el Valle del Cauca

A partir de plataformas de datos abiertos

[www.uav.org.co/informate](http://www.uav.org.co/informate)

 /UnidadDeAccionVallecaucana

 @uav\_valle

 @UAV\_Valle

# PLATAFORMAS PARA HACER MONITOREO A LAS REGALÍAS

1

## Mapa inversiones

Plataforma virtual del Departamento Nacional de Planeación que permite conocer cómo se están invirtiendo los recursos públicos de distintas fuentes de financiación, entre ellas los provenientes del Sistema General de Regalías. También, presenta información de la actividad minero-energética y la explotación de recursos naturales no renovables.

2

## Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP

Plataforma administrada por Colombia Compra Eficiente. Es el medio de información oficial de la contratación realizada con recursos públicos. Desde el 2015, con el Decreto 1082, las entidades estatales están obligadas a publicar en esta plataforma los procesos contractuales y, a partir del 19 de julio de 2022 con la Circular Externa No.002, la publicación en SECOP II es obligatoria para entidades estatales que cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación.

3

## Índice de Gestión de Proyectos de Regalías IGPR 2.0

Herramienta de gestión y control preventivo, administrada por el Departamento Nacional de Planeación que se actualiza trimestralmente. Mide el desempeño de las entidades ejecutoras y sus proyectos del Sistema General Regalías teniendo en cuenta dos aspectos: 1. Gestión administrativa, evaluando el cumplimiento de los reportes y las intervenciones del sistema de monitoreo y 2. Gestión del desempeño, revisando la oportunidad de la contratación, cumplimiento de plazos y logro de metas.

4

## Balance de aprobaciones del Sistema General de Regalías

Tablero de control disponible en la página del Sistema General de Regalías SGR, que permite descargar el documento Excel con la información general de los proyectos presentados al SGR, así como la base con información de los contratos asociados a los proyectos.

5

## Aplicativo web Auditores Ciudadanos

Aplicativo creado por el Departamento Nacional de Planeación en el que los ciudadanos pueden conocer, participar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Actualmente, para ingresar al aplicativo es necesario registrarse.

# Implementación de herramientas de manejo del paisaje en el marco de la restauración de ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca

BPIN 2020000030046

**OCAD:** Pacífico, Fondo Regional del Valle del Cauca  
**Ejecutor designado por el OCAD:** Fundación Universidad del Valle

**Fecha de aprobación:** 31/12/2020 Acuerdo 116

**Costo total:** \$7.958 millones

**Avance financiero:** 75% (\$5,969 millones)

**Desembolsos:** 4 entre 31 mayo de 2021 y 29 abril de 2022

**Avance físico:** 67,75%

**Contratos asociados:** 2

**Objetivo:** Restaurar áreas degradadas de importancia estratégica para la conservación de ecosistemas del departamento del Valle del Cauca.

**Municipios:** Bolívar y Yumbo.

**Población beneficiaria:** 2.236 personas.

**Productos:**

1. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
2. Servicio de restauración de ecosistemas.

## Índice IGPR 2.0

- Índice 85 de 100.
- Cumplimiento de cronograma: medio (65)
- Cumplimiento costo: Excelente (100)
- Cumplimiento Tiempo: (76)
- ⚠ Días de retraso: 39
- ⚠ Corte de datos: marzo de 2022

## SECOP

- Un Contrato de prestación de servicios, \$7.414 millones
- Contratista: Fundesoemco
- Plazo inicial: 12 meses
- Plazo actual: 15 meses
- ⚠ Fecha finalización: 24 de agosto 2022
- Otro sí para prórrogas: 2
- Un Contrato de prestación de servicios, \$544 millones para la interventoría.
- Contratista: Fundación Recurso Humano Positivo

## Mapa inversiones

- Avance financiero del 75%
- Avance físico del 67,75%
- Acceso a características generales del proyecto

## Audidores ciudadanos

- ⚠ Sin visitas por parte del sistema de evaluación y control de Regalías.
- Desembolsos: 4
- ⚠ Sin fecha de corte de datos

## Balance

- Lo reportado en este balance es coincidente con los datos en cada una de las plataformas.
- Corte de datos: octubre de 2022

# Fortalecimiento de las herramientas para la gestión del conocimiento del riesgo para la gestión eficaz de las medidas de prevención mediante la implementación de micro zonas geográficas en el departamento del Valle del Cauca

BPIN 2021000030043

**OCAD:** Pacífico, Fondo Regional del Valle del Cauca  
**Ejecutor designado por el OCAD:** Corpovalle - Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca

**Fecha de aprobación:** 30/12/2021 Acuerdo 05

**Costo total:** \$1.999 millones

**Avance financiero:** 74% (\$1.481 millones)

**Desembolsos:** 1 el 31 de marzo de 2022

**Avance físico:** 55%

**Contratos asociados:** 2

**Objetivo:** Mejorar el conocimiento y la gestión del riesgo mediante la implementación de un modelo que permita su monitoreo para la toma de decisiones.

**Municipios:** El Águila, El Cerrito, Florida y Yumbo.

**Población beneficiaria:** 233.725 personas.

**Productos:** Cinco (5) servicios de asistencias técnicas territoriales.

## Índice IGPR 2.0

- Índice 100
- Cumplimiento de cronograma: 100
- Cumplimiento costo: Excelente (100)
- Cumplimiento Tiempo: 100
- ⚠ Corte de datos: marzo de 2022

## SECOP

- Un contrato de Suministro \$1.950 millones
- Contratista: Innerconsulting Colombia S.A.S
- Firma: 08 de marzo de 2022
- Un contrato de prestación de servicios \$45.600.000
- Contratista: Juan Manuel Pérez Aroca
- Firma: 23 de mayo de 2022

## Mapa inversiones

- Avance financiero del 74%
- Avance físico del 55%
- Acceso a características generales del proyecto

## Audidores ciudadanos

- ⚠ Sin visitas por parte del sistema de evaluación y control de Regalías.
- Desembolsos: 1
- ⚠ Sin fecha de corte de datos

## Balance

- Lo reportado en este balance es coincidente con los datos reportados en Mapa Inversiones.
- Corte de datos: octubre de 2022

# Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para el distrito especial de Cali y los municipios de Yumbo y Florida del departamento del Valle del Cauca

BPIN 2018000030176

**OCAD:** Pacífico, Fondo Regional del Valle del Cauca

**Ejecutor designado por el OCAD:** Indervalle

**Fecha de aprobación:** 10/01/2019 Acuerdo 078

**Costo total:** \$6.510 millones

**Avance financiero:** 66,1% (\$4.303 millones)

**Desembolsos:** 20 entre 30 de noviembre del 2020 y el 27 de septiembre del 2022

**Avance físico:** 65%

**Contratos asociados:** 23

**Objetivo:** Mejorar el acceso de los habitantes del distrito especial de Cali y los municipios de Yumbo y Florida a escenarios en óptimas condiciones, que cumplan normas técnicas de construcción y permitan realizar actividades físicas.

**Municipios:** Cali, Florida y Yumbo.

**Población beneficiaria:** 697.676 personas

**Productos:** Nueve (9) parques recreativos mejorados.

## Índice IGPR 2.0

- Índice 56
- Cumplimiento de cronograma: 22
- Cumplimiento costo: Excelente (100)
- Cumplimiento Tiempo: 0
- ⚠️ Días de retraso: 362 días
- ⚠️ Corte de datos: marzo de 2022

## Mapa inversiones

- Avance financiero del 66%
- Avance físico del 65%
- Acceso a características generales del proyecto

## SECOP

- Un contrato de Obra Pública \$3.351 millones
  - Contratista: Consorcio JH
  - Inicio: 12 de febrero de 2020
  - ⚠️ Dos suspensiones + dos otrosíes
- Un contrato de Obra Pública \$2.477 millones
  - Contratista: Unión Temporal Escenarios Deportivos JMV
  - Inicio: 12 de febrero de 2020
  - ⚠️ Otrosí para prórroga: 2
- Un contrato de Interventoría \$408 millones
  - Contratista: ITECO Consultores S.A.S
  - Inicio: 12 de febrero de 2020
  - 3 suspensiones + 3 otrosíes + 7 ampliaciones
  - Nuevo valor: 426 millones

## Audidores ciudadanos

- ⚠️ Sin visitas por parte del sistema de evaluación y control de Regalías.
  - Desembolsos: 20
  - ⚠️ Sin fecha de corte de datos

## Balance

- ⚠️ Lo reportado en este balance NO es coincidente con los datos de Mapa Inversiones (Valor total del proyecto)
  - Corte de datos: octubre de 2022

# Mejoramiento y rehabilitación de la vía tramo Potrerito - La Carbonera, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de Pradera, Valle del Cauca

BPIN 20201301010073

**OCAD:** Paz, Acuerdo de Paz, punto1 Reforma rural integral – 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras  
**Operador:** Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social.

**Ejecutor designado por el OCAD:** Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social.

**Fecha de aprobación:** 20/09/2021 Acuerdo 54

**Costo total:** \$9.313 millones

**Avance financiero:** 30% (\$2.794 millones)

**Desembolsos:** 2 entre 08 de julio y el 10 de agosto del 2022

**Avance físico:** 26%

**Contratos asociados:** 2

**Objetivo:** Mejorar la comunicación terrestre de este sector en la zona rural del municipio de Pradera.

**Municipios:** Pradera

**Población beneficiaria:** 10.992 personas

**Productos:** Mejoramiento de 4,5 kilómetros de vías terciarias.

## Índice IGPR 2.0

- ⚠ No fue posible identificar el proyecto en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 2.0
- ⚠ Corte de datos: marzo de 2022

## Mapa inversiones

- Avance financiero del 69%
- Avance físico del 65%
- Acceso a características generales del proyecto

## Audidores ciudadanos

- ⚠ Sin visitas por parte del sistema de evaluación y control de Regalías.
- Desembolsos: 3
- ⚠ Sin fecha de corte de datos

## SECOP

- Un contrato de Obra Pública \$8.800 millones
  - Contratista: Consorcio Vial - Potrerito Carbonera
  - Inicio: 10 de mayo de 2022
  - Plazo: 08 meses
- Un contrato de Interventoría \$513 millones
  - Contratista: Consorcio Interpradera
  - Inicio: 10 de mayo de 2022
  - Plazo: 9 meses

## Balance

- Lo reportado en este balance es coincidente con los datos en cada una de las plataformas.
- Corte de datos: octubre de 2022