

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ (ANTIOQUIA), CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR -

BIENIOS 2019-2020 Y 2021-2022

Presentación

En el año 2022 se realiza el convenio “Aumento de la responsabilidad de las regalías en Colombia mediante estrategias basadas en datos” entre Transparencia por Colombia y Conciudadanía con la finalidad de “aumentar los conocimientos de ciudadanos, ciudadanas y servidores públicos de Buriticá sobre herramientas de seguimiento a las inversiones del Sistema General de Regalías SGR, así como la realización de un ejercicio de control ciudadano usando estrategias basadas en datos públicos; este convenio se realiza en el marco de una donación otorgada por Open Society Foundations.

Durante este ejercicio se realizaron reuniones de concertación con actores con presencia en el municipio de Buriticá como la Alcaldía Municipal, Zijing Continental Gold, Fundación Grupo Social, mineros formalizados, líderes y líderes sociales.

También se realizaron tres reuniones de acceso a plataformas de datos abiertos públicos como: Info BPIN, Mapa inversiones, Auditores ciudadanos, Secop I, Sicodis, Datos abiertos, SGR, Rucom, entre otras. Los cuales favorecen la búsqueda de información sobre proyectos o recursos relacionados con el Sistema General de Regalías SGR. Como resultado del ejercicio se entrega un informe de control social y este documento con un resumen de lo aprendido y los datos disponibles de manera pública. En las actividades participaron alrededor de 100 personas quienes conocen el recurso propuesto en el SGR para el municipio de Buriticá, los proyectos priorizados en el marco SGR, los proyectos ejecutados y los recursos pendientes de ser priorizados vía proyectos para Buriticá. Toda la información fue consultada en las plataformas de datos públicas de Colombia con fecha 16 de noviembre de 2022. Esperamos este documento sea de utilidad y les motive a continuar la indagación frente a la información disponible en el SGR.



PROYECTO:

Bienio 2019-2020

Construcción de la sede Llano de Montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá.

Código BPIN 2019051130008

Presupuesto del proyecto

\$981.860.139

Impacto

Infraestructura educativa mejorada

Contratista

Asociación de municipios del occidente Antioqueño Amoccidente

Objeto del contrato

Realizar la construcción de la sede llano de montaña en la vereda La Vega del municipio de Buriticá, Antioquia.

Personas beneficiarias

524 personas

Avance de ejecución física

100%

Entidad ejecutora

Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño -MASORA-

Hallazgos por proyecto

En las bases de datos públicas consultadas se encontró información por valor de \$790.000.000, no se encontró información en las plataformas sobre \$191.860.139.

No se cuenta con documento de pólizas y adiciones al contrato en el Secop I.

Fecha de inicio

27/11/2019

Fecha de finalización

03/02/2020

Interventoría por: SUP Consultoría E Ingeniería S.A.S
Valor contrato de interventoría: \$84.415.642



PROYECTO:

Bienio 2019-2020 Adecuación de centro de acopio agropecuario en el corregimiento de Tabacal del municipio de Buriticá, Antioquia.

Código BPIN 2020051130003

Presupuesto del proyecto

\$532.216.318

Impacto

Centro de acopio adecuado

Contratista

Asociación de municipios del occidente Antioqueño Amoccidente

Objeto del contrato

Realizar la adecuación del centro de acopio agropecuario en el corregimiento Tabacal del municipio de Buriticá – Antioquia

Personas beneficiarias

550 personas

Avance de ejecución física

100%

Entidad ejecutora

Municipios Unidos del Sur de Antioquia –MUSA- Y Consicor SAS.

Hallazgos por proyecto

Los datos en las plataformas corresponden con el valor total del proyecto \$ 1.352.708.071

Dentro de los archivos de Secop I no se incluyen los estudios previos, las pólizas, la invitación y comunicación de aceptación, ni la evaluación de la propuesta.

Fecha de inicio

06/08/2020

Fecha de finalización

01/09/2020



Interventoría por: Grimaudis David Sierra Correa
Valor contrato de interventoría: \$31.398.490



PROYECTO:

Bienio 2021-2022

Mejoramiento de infraestructura vial terciaria mediante el uso de placa huella para la vía entre la vereda Untí y el municipio de Buriticá, Antioquia.

Código BPIN 2020051130024

Presupuesto del proyecto

\$845.564.337

Impacto

0,54 (kilómetros de vías terciaria)

Contratista

Asociación de municipios del occidente Antioqueño Amoccidente

Objeto del contrato

Administración delegada para mejoramiento de infraestructura vial terciaria mediante uso de placa huella para la vía Untí y el Municipio De Buriticá Antioquia.

Personas beneficiarias

650 personas

Avance de ejecución física

100%

Entidad ejecutora

EN. CORALES SAS

Hallazgos por proyecto

Los datos presentes en las plataformas de datos abiertos son inconsistentes:

- En Secop I la información del valor total del proyecto corresponde a \$801.812.987, y auditores y mapa inversiones reconocen en sus registros \$845.564.337.

- Los contratos registrados en Secop I tienen un valor total de \$89.911.978 está pendiente por registrar información contractual por \$711.901.009 respecto al valor del proyecto disponible en la plataforma. Las bases de datos relacionan el proyecto como terminado en el año 2021, hay un año de retraso en el registro de la información.

Fecha de inicio

16/06/2021

Fecha de finalización

15/05/2021

Interventoría por: Alejandra María Silva Porras
Valor contrato de interventoría: \$74.911.978



PROYECTO:

Bienio 2021-2022

Construcción de placa huella en la vía del Corregimiento El Naranjo del Municipio de Buriticá, Antioquia.

Código BPIN 2021051130019

Presupuesto del proyecto

\$1.352.708.071

Impacto

800 - Metros lineales de vías terciaria

Contratista

Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota - GIRACOM

Objeto del contrato

Construcción de placa huella en la vía del corregimiento El Naranjo del municipio de Buriticá Antioquia

Personas beneficiarias

800 personas

Avance de ejecución física

84,48%

Entidad ejecutora

ARQOBRAS SAS

Hallazgos por proyecto

Los datos en las plataformas corresponden con el valor total del proyecto \$ 1.352.708.071

Dentro de los archivos de Secop I no se incluyen los estudios previos, las pólizas, la invitación y comunicación de aceptación, ni la evaluación de la propuesta.

Fecha de inicio

26/11/2021

Fecha de finalización

En ejecución

Interventoría por: Inversiones Y Proyectos De Antioquia INPROAN SAS
Valor contrato de interventoría: \$119.236.140



Observaciones generales

- En SECOP I no está disponible toda la información asociada a los contratos de las obras de los dos bienios 2019-2020, 2021-2022: estudios previos de las obras, presupuestos y contratos, código BPIN, gastos de administración o intermediación.
- Debilidad institucional de las entidades responsables en gestionar la información documental asociada a los proyectos y los contratos.
- La información disponible de los contratos es incompleta e insuficiente sin que existan consecuencias por esta falta.

Recomendaciones

- A la alcaldía municipal de Buriticá y a los contratistas garantizar la disponibilidad de la información en las plataformas de bases de datos públicos relacionada con los contratos financiados con recursos provenientes de regalías que permita a cualquier interesado realizar el seguimiento y el control social.
- A los entes de control hacer seguimiento a las obligaciones de las entidades públicas y sus contratistas de garantizar el acceso a la información de la gestión pública.
- A la ciudadanía en general y en especial a la de Buriticá interesarse en hacer seguimiento y control social los recursos provenientes de las regalías del sector minero y en general a los recursos públicos usando las nuevas herramientas de bases de datos abiertos.

**¡Conoce más a profundidad
estos proyectos escaneando
el código QR!**

